



Secteur Vilaine

N° bief	Mois Semaine Biefs	Ba teau	Novembre				Décembre				Janvier					Février				Mars			Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS						
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14				
1	Dupont des Loges	X	V	V	V																										Travaux réhabilitation digue Villebois Mareuil (VDR) Abaissement pour création de berge à confirmer Travaux passerelles (3 semaines) moulin de Rennes
2	Le Comte (1)	X	A	A	A																									80 cm	Travaux passerelles (3 semaines) moulin de Rennes
3	Apigné (1)	X																													
4	Cicé	X																													
5	Mons	X		A	A																									70cm	Travaux d'enfouissement de foureaux subaquatiques en berges
6	Pont-Réan																														
7	Le Boël	X																													
8	La Bouëxière																														
9	Gailieu	X																													
10	La Molière																														
11	Macaire																														
12	Guipry (2)																														
13	Malon (2)																														

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte

(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

B Batardage

X Abaissement annulé / reporté

A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Rance

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre				Janvier					Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS		
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
21	Partage(Ségerie)	X																											
22	Malabrie																												
23	La Péchetière																												
24	La Charronnerie																												
25	La Parfraire																												
26	26																												
27	LaJaunaie																												
28	La Madeleine		AV	V																									Changement de portes amont Madeleine
29	La P ^{te} Madeleine	X																											
30	La Guéhardière																												
31	La Dialais																												
32	Moucherie							AV	V																				Changement porte aval Moucherie
33	Tinténiac																												
34	Gromillais	X																											
35	Gué Noellan																												
36	Pont-Houitte																												
37	Calaudry	X																											
38	Couadan																												
39	Gacet	X																											
40	Butte Jacqueline																												Changement portes amont Butte Jacqueline
41	Les Islots	X																											
42	Evran	X																											
43	La Roche	X																											
44	Mottay (3)																												
45	Boutron (3)																												
46	Pont Perrin (3)																												
47	Léhon (3)																												
48	Le Châtelier (3)	X																											

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

B Batardage

X Abaissement annulé / reporté

A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial