



Secteur Vilaine

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre				Janvier					Février				Mars				Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS		
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	
1	Dupont des Loges	X		V	V	V	V																				1,70 m	Travaux sur palplanches digue VDR : abaissement demandé à partir du 23/10/25 pour 4 semaines à la cote 23,38mNGF demande de Charier TP Début de la vidange après opération de faucardage ! Pas d'abaissement avant le 22 oct car championnats de France Canoés Kayal du 19 au 22 oct	
2	Le Comte (1)	X																											
3	Apigné (1)	X																											
4	Cicé	X										A	A	A	A											1 m	Réparation berge (intervention à confirmer)		
5	Mons	X										V	V	V	V													Réparation vanne centrale Mons (intervention à confirmer)	
6	Pont-Réan		A																							50 cm	Travaux entretien passe à anguilles		
7	Le Boël	X	V	V	V	V	V																					Selon avancement travaux de remplacement du clapet du Boël	
8	La Bouëxière		V	V	V	V	V																					Selon avancement travaux de remplacement du clapet du Boël	
9	Gailieu	X																											
10	La Molière																												
11	Macaire																												
12	Guipry (2)		A	A	A	A	A																			80 cm	Selon avancement passe à poissons Guipry		
13	Mâlon (2)		A	A	A	A	A																			40 cm	Selon avancement passe à poissons Mâlon		

(1) Le bief d'Apigné est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief du Comte
(2) Le bief de Mâlon est systématiquement abaissé pendant la mise à courre du bief de Guipry

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif

Abaissement annulé / reporté

Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial



Secteur Rance

N° bief	Mois	Ba teau	Novembre					Décembre					Janvier					Février					Mars					Avri	Hauteur d'abaissement	OBSERVATIONS
			44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
21	Partage(Ségerie)	X																												
22	Malabrie							V	V																				Réfection de corniches écluse Malabrie	
23	La Péchetière																													
24	La Charronnerie																													
25	La Parfraire																													
26	26																													
27	LaJaunaie																													
28	La Madeleine																													
29	La P ^{te} Madeleine	X																												
30	La Guéhardière																													
31	La Dialais																													
32	Moucherie																													
33	Tinténiac																													
34	Gromillais	X																												
35	Gué Noellan																													
36	Pont-Houitte																													
37	Calaudry	X																											Changement portes aval Calaudry sans abaissement (S44 et 45)	
38	Couadan																													
39	Gacet	X																												
40	Butte Jacquette																													
41	Les Islots	X																											Changement portes amont des Islôts sans abaissement (S46 et 47)	
42	Evran	X																												
43	La Roche	X																												
44	Mottay (3)																													
45	Boutron (3)																													
46	Pont Perrin (3)																													
47	Léhon (3)																													
48	Le Châtelier (3)	X																												

(3) Pour des raisons de faible dénivellation, toute mise à courre de l'un de ces biefs nécessite la mise à courre de ceux à l'aval et l'abaissement du bief du Châtelier

V Mise à courre (en rivière) ou vidange (en canal)

A Abaissement

AV Abaissement progressif



Abaissement annulé / reporté

A Abaissement supplémentaire par rapport au planning initial